

Overleg Skaeve Huse Rivierenland 11-09-23

Aanwezig: [redacted] [redacted] (beide Iriszorg), [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] (allen RIBW), [redacted] [redacted]
[redacted] (beide gemeente Tiel)
Afgemeld [redacted] (gemeente West Betuwe),
Datum: 11-09-2023

Onderstaand de hoofdlijnen uit het overleg

1. Opening

Welkom, in het bijzonder ook aan [redacted] en haar collega [redacted]

2. Stand van zaken Skaeve Huse in West Betuwe en Tiel

West Betuwe

In West Betuwe is voor de zomer een bijeenkomst met omwonenden geweest en afgelopen week een 2^e bijeenkomst. In deze tweede bijeenkomst liepen de emoties iets minder hoog op dan in de eerste setting. Er is echter nog steeds veel zorg bij bewoners, onvrede over proces, angst voor overlast en veiligheid.

Het gaat om plannen voor 2 woonunits aan rand van Geldermalsen, in buurt van een middelbare school. Vorige college heeft de locatie bepaald, huidige wethouder/college houdt hier aan vast. Bestemmingsplan moet nog worden aangepast. Kan dus net als in Tiel nog bezwaarprocedure volgen.

Kortom nog veel onzekerheid over hoe dit gaat verlopen en met welke tijdplanning.

Afspraak: Verzoek aan [redacted] om zo goed en kwaad als het kan een tijdplanning te geven op basis van de verschillende scenario's voor vervolg in West Betuwe, wel/niet bezwaar en dergelijke. Zodat we zien wanneer we op z'n vroegst de oplevering kunnen verwachten en op z'n laatst en alles wat daartussen zit.

Tiel

Zoals bekend lopen er 2 bezwaren van omwonenden. Er is nog geen uitzicht op behandeling in Raad van State en na zitting duurt het iig nog 3 maanden voor je uitspraak krijgt. Op verschillende manieren is al geprobeerd dit te versnellen, maar tot op heden niet gelukt. We gaan wel door, het dilemma is nu om al dan niet stappen te zetten die lastig terug te draaien zijn, zoals bouwrijp maken van de locatie. Hier is intern nog geen beslissing over genomen.

3. Verslag van vorige overleg 24-04-23

Geen bijzonderheden

4. Afspraken uit het vorige overleg:

a. Gemeente Tiel en West Betuwe stemmen (opnieuw) met gemeente Nijmegen af over financiering BT -indicatie

De afstemming heeft plaatsgevonden. Gemeente Nijmegen is positief over financiering vanuit BT groepsindicatie en daarmee budget voor begeleiding/ondersteuning van de bewoners.

Iriszorg en RIBW vragen zich af of het voldoende is. Ze hebben een nieuwe berekening gemaakt, nu op basis van de 8 woonunits, maar die is krap, er zit nog gat in de begroting als je uitgaat van die bekostiging via BT groep middelzwaar indicatie. Aanvullend is tevens een nieuwe begroting voor coördinatie kosten gemaakt. Opgemerkt wordt dat het goed idee zou zijn om er in de nieuwe aanbesteding een apart product van te maken, aangezien de begeleiding aan deze groep bewoners echt wel anders is dan BT groep. Een aparte productdefinitie maakt dat dat inzichtelijk is en ook financieel meer helder. Angst is ook dat het anders met ambulantisering wordt uitgekleeft als product.

Afspraak: RIBW en Iriszorg sturen op korte termijn hun nieuwe berekening voor zowel de begeleidingskosten als de verwachte coördinatiekosten naar de beide gemeenten. En afhankelijk van de vragen die er dan zijn, kunnen we in kleiner verband (iig [] en [] en evt financials, [] [] [] een vervolgspraak maken om het financiële plaatje diepgaander door te nemen.

b. Gemeenten stemmen af met Kleurrijk wonen over inrichting begeleidings unit

Nog niet opgepakt, input nodig van de zorgpartijen.

We inventariseren even ter plekke wat er van belang is voor inrichting van de begeleidings-unit:

- wasmachine(s) en droger
- keukentje, huiskamer, tafel bank stoelen
- Wifi van belang

- Tip: denk na over sleutelplan, oa wie mag en kan wanneer in de begeleidingsunit? Het meest logische is alleen toegang voor bewoners als er begeleiding aanwezig is.

- Tip: informeer bij Nijmegen even naar klimaatbeheersing, want daar was in zorgwoningen daar iets mee, te koud of te warm

- Aandachtspunt: voor West Betuwe: daar maar 2 units en geen begeleidingsunit: hoe ga je daar dan de was doen? idee van mobiel busje voor begeleiding, daar was in? Onderdeel laten uitmaken van beheerplan

c. Gemeenten pakken Veiligheidsplan op

Mee bezig, moet een integraal plan worden, een zorg en veiligheidsplan.

Als input nodig is van zorgpartijen nemen gemeenten contact op

d. zorgpartijen maken een nieuwe berekening van de kosten voor begeleiding en coördinatie op basis van de 8 units

zoals gezegd, nieuwe berekening wordt binnenkort opgestuurd.

5. Vervolgafspraken

Even op een rij:

- zorgpartijen sturen nieuwe berekening naar gemeenten. Afhankelijk van vragen daarna wordt overleg ingepland om door te praten over financiën
- verzoek aan [] > scenario's voor verloop in West Betuwe schetsen en beeld van tijdpad
- en verder, een (algemene) vervolgspraak over half jaar om stavaza door te spreken; [] zet deze uit

Dank!